

MEMÓRIA DA 31ª REUNIÃO DA CTGI - GESTÃO 2025-2027		
DATA: 15/06/2026	HORÁRIO: 09h00	LOCAL: Plataforma Teams
LISTA DE PRESENÇA		
Nome	Entidade	
Laura Perez	Semil	
Gilson Guimarães	CETESB	
Natacha Nakamura	PM de Suzano	
Camila Arantes	UFABC	
Marineia Lazzari	SASP	
CONVIDADOS		
Larissa Silva	FABHAT	
Fernanda Fabretti	Fundação Ezute/FABHAT	
Josiane Gonzaga	Fundação Ezute/FABHAT	
Jesiel	SemaE	
Solange Wou	PM de Suzano	
Carina Valverde	Coca Cola FEMSA	
Igor Oliveira		

1. Abertura

Laura Perez, coordenadora da CTGI, iniciou a reunião às 09h10 com a apresentação da pauta a seguir:

- Análise sobre solicitações de alterações no empreendimento FEHIDRO 2023-AT_COB-158 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO NÚCLEO URBANO ISOLADO NOVE DE JULHO, DISTRITO DE JUNDIAPEBA, EM MOGI DAS CRUZES, NA APRM-ATC, cujo tomador é o SEMAE - Mogi das Cruzes.

2. Alteração do Projeto de Esgotamento Sanitário em Jundiapeba

Os membros presentes discutiram a solicitação de alteração do projeto de esgotamento sanitário no núcleo Urbano Isolado 9 de Julho, em Jundiapeba, detalhando as razões técnicas, operacionais e financeiras para substituir sistemas de tratamento individualizado por rede coletora, bem como os impactos dessa mudança e os próximos passos para aprovação e execução.

Jesiel (SemaE), apresentou o contexto do projeto de esgotamento sanitário, explicando que o empreendimento já estava em andamento e que a alteração foi motivada por

dificuldades encontradas no local, como resistência da população à instalação de sistemas individualizados e limitações de espaço físico em algumas residências.

A alteração proposta consiste em substituir 22 sistemas de tratamento individualizado por uma rede coletora, devido à resistência dos moradores e à inviabilidade técnica de instalar sistemas individuais em todas as residências; a rede coletora foi considerada uma solução mais adequada e sustentável a longo prazo.

Jesiel detalhou as alternativas estudadas, incluindo a necessidade de evitar áreas de vegetação densa que exigiriam licenciamento ambiental, e explicou que a solução escolhida permite o atendimento da população sem necessidade de licenciamento imediato, pois o traçado da rede foi ajustado para evitar áreas sensíveis.

Foi esclarecido que não houve necessidade de aditivo financeiro, pois a economia que será obtida com as alterações propostas permitirá realocar recursos para a implantação da rede coletora, resultando inclusive em redução do valor global do projeto. Além disso, a equipe do tomador destacou que o prazo de 22 meses previsto para execução do empreendimento permanece inalterado.

Após esclarecimento os membros presentes concordaram com as alterações e ficou definido que será elaborado ofício com manifestação favorável para envio ao agente técnico.

3. Encerramento

A reunião foi encerrada às 09:30.